Groupe de travail Eau et Assainissement

Le 02 octobre 2023 à 18h30
Centre ARIANE

Ordre du jour :

- Événements pluvieux de septembre
- Point d'avancement du programme du mandat
- Dégrèvements
- Vie du service
- Questions diverses

Événements pluvieux d'août et septembre

- 15 août 2023 : communes de Maron/ Chaligny/ Neuves Maisons (12mm en 40min localisés)
- 29 août 2023 : communes de Maron/ Chaligny/ Neuves Maisons/thelod (40mm en 55min localisés)
- 12 septembre 2023 : communes de Sexey aux Forges = 53mm en 35min (Maron et Chaligny localisé) (8 dossiers de sinistres déposés et à instruire)







Aide technique aux communes pour le diagnostic

- Chaligny : rue des Vignes, transformation de chemin en surface enrobé=

  -accélération des vitesses d'écoulement (>2m/s)

  - augmentation des vitesses en concentration

  remède : redécouper le bassin de collecte en modifiant la voirie en créant plusieurs exutoires

Illustrations de Chaligny











25 terrains de rugby
Pluie de 10mm = 176m3

Eau	Montant actuallisé		2021	2022		2023		2024		2025		2026	
			2ème semestre	1ème semestre	2ème semestre	1ème semestre	2ème semestre	1ème semestre	2ème semestre	1ème semestre	2ème semestre	1ème semestre	2ème semestre
Liaison SAF PSV	250 000,00	Etudes											
		Travaux		250 000									
Autres liaisons intercommunales	950 000,00	Etudes											
		Travaux			200 000	400 000	350 000						
Renouvellement		Travaux											
Securisation des mines	800 000,00	Etudes											
		Travaux				200 000		200 000		200 000		200 000	
Décarbonatation	2 000 000,00	Etudes											
		Travaux											1 000 000

Assainissement	Montant actualisé		2021	2022		2023		2024		2025		2026	
			2ème semestre	1ème semestre	2ème semestre	1ème semestre	2ème semestre	1ème semestre	2ème semestre	1ème semestre	2ème semestre	1ème semestre	2ème semestre
Step Thélod	500 000,00	Etudes											
		Travaux			200 000	300 000							
Raccordement Pierreville	300 000,00	Etudes											
		Travaux				100 000	200 000						
Mise en conformité des DO	100 000,00	Travaux					25 000		25 000		25 000		25 000
Elimination des eaux claires	400 000,00	Etudes				100 000		100 000		100 000		100 000	
		Travaux											

Les propositions de dégrèvements

Dossiers à traiter

Vie du service

- Equipe travaux réduite pendant 1,5 mois suite à AT
- Départs de Julie /Adeline/Olivier qui pèsent sur le service
- Beaucoup de sollicitations avec mécaniquement des délais de réponse qui s'allongent
- Recrutements en cours pour remplacer, renforcer la direction du service et acquérir des compétences complémentaires
- Recrutement de la 2ème équipe travaux = pas de Cv ni de postulants
- Recrutement d'un chauffeur camion opérateur Hydrocureur
- Renforcement des équipes pendant l'été :

  *Aurélie 4 mois au travaux +1,5 mois à la relève

  * Juliette 2 mois en aout /septembre pour la qualité de l'eau et le fonctionnement des usines AEP

Travaux en juillet aout septembre 2023

Fuites sur branchements et canalisation: 15
Créations de branchement assainissement :8
Créations de branchement eau potable : 8
Interventions divers avec terrassement : 17
Détartrages de branchement avec terrassement : 4
Détartrages chimique : 8

Travaux particuliers :

traitement infiltrations de la filoche
Réception de la liaison Sexey-aux Forges /Pont saint Vincent
Travaux de modification du réseau d'eau pluvial de Marthemont
Travaux de liaison hydraulique compris dans l'aménagement de la place de la Mairie
Travaux de modification hydraulique réservoir de Cumène et mise en place de pompe VV
Travaux de modification hydraulique réservoir de Clairieu (Chaligny) et mise en place de pompes de refoulement (préparé mais à réaliser)
Mise en place d'un analyseur de suivi en continue sortie des réservoirs de Méréville et Allende Bas (NM)
Step de Méréville : remplacement de l'unité de préparation de polymère

Etudes

Travail avec bureau d'étude pour les liaisons de Frolois /Flavigny-sur Moselle
Travail avec le bureau d'étude pour les traçages pour déterminer les zones de captage de Viterne
Travail avec la CC2T pour les travaux le long de la conduite de refoulement de Maron et la possibilité de mettre en place des secours mutuels.
Travail avec le bureau hydraulique de la métrople pour déterminer les besoins en achat d'eau à 5 ans /20 ans /50 ans.

Réunion publique avec les habitants du quartier bonne Fontaine de Frolois pour la mise en conformité assainissement.
Rencontre avec le directeur de l'AERM pour tenter de créer un lien plus fluide

Questions diverses